

Renseprosjekt Washington Mills AS				2023												2024												2025												2026											
				Q1			Q2		Q3		Q4			Q1			Q2		Q3		Q4			Q1			Q2		Q3		Q4			Q1			Q2		Q3		Q4										
Foreløpig fremdriftsplan				Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Oppstart				Ferdig			Varighet [dager]																																												
Innledende forsøk																																																			
Sikteforsøk, tørt		02.01.2023	28.02.2023	57																																															
Våtkjemiske forsøk, PL06		02.01.2023	28.02.2023	57																																															
Tørrensing																																																			
Orientering for styret		14.03.2023	15.03.2023	1																																															
Beslutning; valg av tørt konsept		07.06.2023	08.06.2023	1																																															
Oppredning ved [REDACTED]/siktning																																																			
Detaljprosjektering		01.09.2023	31.12.2023	121																																															
Installasjon		02.01.2024	30.04.2024	119																																															
Idriftsetting		02.05.2024	31.05.2024	29																																															
Evaluering		01.06.2024	30.06.2024	29																																															
Våtrensing																																																			
Konseptetablering		01.09.2024	31.10.2024	60																																															
Rensing av syreholdig vann		01.11.2024	31.08.2025	303																																															
Detaljprosjektering		01.09.2024	31.12.2024	121																																															
Installasjon		02.01.2025	30.04.2025	118																																															
Idriftsetting		02.05.2025	31.05.2025	29																																															
Evaluering		01.06.2025	30.06.2025	29																																															
Etablering av måleprogram		01.09.2025	31.10.2025	60																																															
Installasjon automatisk overvåkning		01.09.2025	31.10.2025	60																																															
Utslippspunkt																																																			
Etablering i sjø		01.10.2025	30.11.2025	60																																															
Detaljprosjektering		01.10.2025	31.10.2025	30																																															
Installasjon		01.11.2025	30.11.2025	29																																															
Idriftsetting		01.12.2025	31.12.2025	30																																															
Etablering på land		01.10.2025	30.11.2025	60																																															
Detaljprosjektering		01.10.2025	31.10.2025	30																																															
Installasjon		01.11.2025	30.11.2025	29																																															
Idriftsetting		01.12.2025	31.12.2025	30																																															
Evaluering og sluttrapport		02.01.2026	31.01.2026	29																																															